

Zápis z kontrolního dne akce Tlumačov-úprava toku ze dne
4.9.2007

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

- 1/ Kontrola stavu prací na stavbě
- 2/ Upřesnění dalšího postupu prací na stavbě
- 3/ Odsouhlasení změn na stavbě

1/ stav prací na stavbě:

K dnešnímu kontrolnímu dni je provedeno položení rámu DN 200/100 do Km 0,268. Práce v kritickém úseku po celé délce domu Ing. Ibeheje byly prováděny dle zápisu statika ve stavebním deníku. Na přilehlých objektech nedošlo k žádným škodám. Dále je provedeno otevřené koryto v celkové délce. Není dokončené osazení zábradlí. Úpravy okolního terénu budou prováděny jako konečné, po položení obrubníků v rámci investice obce. Přeložka plynovodu odsouhlasena pracovníkem odborné organizace ve stavebním deníku.

2/ Upřesnění dalšího postupu prací:

V měsíci září bude ze strany dodavatele provedeno dokončení stavební části toku. Terénní úpravy stavby a skládky zeminy budou prováděny souběžně tak, aby termín dokončení stavby byl dodržen.

Do dnešního dne nebyl ze strany dodavatele zajištěn materiál na zřízení zábradlí subdodavatelem ZOD Mrákov dle smlouvy. V současné době je ohrožen termín dodání zábradlí do konce stavby 10/2007. Zábradlí je závada, bez které není možné stavbu převzít.

3/ Odsouhlasení změn na stavbě:

Na základě požadavku OÚ Tlumačov bylo provedeno prodloužení zatrubněné části toku v profilu DN 200/100 o 4m . Prodloužením zatrubnění nedojde k navýšení stavebních nákladů stavby.

Prodloužení bylo projednáno telefonicky s vodohospodářským orgánem a projektantem dne 20.8.2007 a dnešního dne odsouhlaseno s vodohospodářským orgánem a projektantem stavby.

Prodloužení zatrubnění DN 300/100 o 12m (zápis z KD 12.3.2007) a DN 200/100 o 4m bude schváleno vodohospodářským orgánem v rámci kolaudačního řízení akce.

4/yjádření účastníků řízení

Dodavatel stavby se zavazuje, že do 10.9.2007 zajistí ZOD Mrákov materiál n zřízení zábradlí. V případě nedodržení termínu ZOD odstoupí od smlouvy na zřízení zábradlí.

SÚŠ Domažlice nemá ke stavbě připomínek.

Zapsal Marval